



COMUNE DI VALDAGNO

PROVINCIA DI VICENZA

Oggetto: **SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA 1° MAGGIO**

PROGETTO ESECUTIVO

E - 1 0

P.S.C. – ALL. A: DIAGRAMMA DI GANTT

Cornedo Vic.no li 08 aprile 2013

Il progettista

Dott. Ing. Pretto Flavio

Comune di Valdagno
Provincia di VI

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Sistemazione marciapiede Via 1° Maggio


COMMITTENTE: Comune di Valdagno

CANTIERE: Via 1° maggio, Valdagno (VI)

Valdagno, lì 08/04/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Pretto Dott. Ing. Flavio)

IL COMMITTENTE
(Comune di Valdagno)



Ingegnere Pretto Dott. Ing. Flavio
Via Palazzina di Cornedo, n.12
36073 Cornedo Vic.no (VI)
0445/44.60.01 - 0445/45.91.41
pretto@ordine.ingegneri.vi.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5	04/06/2013	10/06/2013
Demolizione e costruzione muretti di cinta, recinzioni e relativi impianti			
Demolizione muretti, recinzioni e accessi esistenti	3	11/06/2013	13/06/2013
Scavo a sezione ristretta	3	11/06/2013	13/06/2013
Realizzazione magrone	2	14/06/2013	17/06/2013
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	3	18/06/2013	20/06/2013
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2	21/06/2013	24/06/2013
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	3	25/06/2013	27/06/2013
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	2	28/06/2013	01/07/2013
Posa di recinzioni e cancellate	3	02/07/2013	04/07/2013
Ripristino impianti citofonico, del metano...	2	05/07/2013	08/07/2013
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	3	09/07/2013	11/07/2013
Scavo a sezione ristretta	4	12/07/2013	17/07/2013
Realizzazione nuovi servizi e impianti a rete			
Posa di tubazioni in PVC per acque bianche e nere	1	18/07/2013	18/07/2013
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2	19/07/2013	22/07/2013
Posa di conduttura elettrica per Pubblica Illuminazione	3	23/07/2013	25/07/2013
Posa di conduttura del gas	3	23/07/2013	25/07/2013
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2	26/07/2013	29/07/2013
Realizzazione nuovo marciapiede			
Perforazioni per micropali (tipo RADICE)	3	30/07/2013	01/08/2013
Getto di calcestruzzo per micropali (tipo RADICE)	5	02/08/2013	08/08/2013
Formazione di fondazione marciapiede	5	09/08/2013	16/08/2013
Realizzazione magrone	5	16/08/2013	22/08/2013
Cordoli, zanelle e opere d'arte	3	23/08/2013	27/08/2013
Getto soletta in cls con rete	4	28/08/2013	02/09/2013
Sacrifica profonda sede stradale	5	03/09/2013	09/09/2013
Formazione di fondazione stradale	2	10/09/2013	11/09/2013

Posa di pozzetti e caditoie	1	12/09/2013	12/09/2013
Pavimentazione con bynder strada e marciapiede	2	13/09/2013	16/09/2013
Pubblica illuminazione			
Posa di pali per pubblica illuminazione	3	17/09/2013	19/09/2013
Montaggio di apparecchi illuminanti	2	20/09/2013	23/09/2013
Pavimentazione con tappeto d'usura	3	24/09/2013	26/09/2013
Segnaletica orizzontale e verticale			
Posa di segnali stradali	2	27/09/2013	30/09/2013
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	27/09/2013	30/09/2013
Smobilizzo del cantiere	1	01/10/2013	01/10/2013

LEGENDA:

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

